

**Divulgação das informações pertinentes à Nota Técnica ARSAE nº 03/2015 – Revisão Preliminar da Cesama**

|  |   |
|--|---|
| <b>Obra objeto da antecipação tarifária</b>  | Interligação da adutora de Chapéu Duvas à Estação de Tratamento de Água Marechal Castelo Branco |
| <b>Valor total da Obra</b>                   | R\$ 8.876.886,84  |
| <b>Procedimento licitatorio</b>              | Concorrência nº 06/2015   |
| <b>Empresa Vencedora</b>                     | INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.  |
| <b>Contrato nº</b>                           | 62/2015   |
| <b>Data de autorização do início da obra</b> | 15/10/2015  |
| <b>Previsão de término da obra (4)</b>       | 26/08/2016  |
| <b>Duração prevista da obra (4)</b>          | 10 meses  |

| Informação   |           | ago-15 | set-15           | out-15           | nov-15           | dez-15           | jan-16           | fev-16           | mar-16           | abr-16           | mai-16 | jun-16 | jul-16           | ago-16 | set-16  | out-16           |
|--|-----------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|--------|---------|------------------|
| Histórico mensal dos recursos obtidos com a tarifa adicional (1) | Realizado |        | R\$ 1.067.530,92 | R\$ 1.051.065,85 | R\$ 1.139.678,58 | R\$ 1.106.160,14 | R\$ 1.080.991,38 | R\$ 1.167.838,71 | R\$ 1.107.107,38 | R\$ 1.085.243,42 |        |        |                  |        |         |                  |
| Valor relativo à execução da obra (2)                            | Realizado |        |                  |                  | R\$ 1.479.481,14 | R\$ 1.479.481,14 | R\$ 1.479.481,14 |                  | R\$ 1.479.481,14 |                  |        |        | R\$ 1.686.654,91 |        |         | R\$ 1.272.307,37 |
| % Físico de execução da obra (3)                                 | Realizado |        |                  | 15,2%            | 35,3%            | 66,3%            |                  | 90,2%            |                  |                  |        | 93,03% |                  |        | 100,00% |                  |

(1) valor referente a 89,75% do valor faturado no mês anterior, após desconto de 10,25%, referente a PIS, Cofins e Inadimplência, conforme Nota Técnica CRFEF 03/2015.

(2) Faturamento da empresa vencedora da licitação, em função da medição ocorrida no mês.

(3) Apurado por medição realizada no mês subsequente, geradora do faturamento da empresa vencedora da licitação junto à Cesama.

(4) Devido ao tempo de aguardo da autorização pela ANTT para utilização da faixa de domínio e travessia sob a BR-040, não foi possível o cumprimento do cronograma original, cujo término passou de 15/04/2016 para 26/08/2016 e a duração de 6 para 10 meses

**Descrição das obras às quais serão destinados os recursos arrecadados**

A obra de Interligação da Adutora de Chapéu Duvas à Estação de Tratamento Marechal Castelo Branco permitirá o envio de água do maior dos 4 mananciais a qualquer uma das duas maiores unidades produtiva da CESAMA, as ETAs Walfrido Machado Mendonça e Marechal Castelo Branco, permitindo neste último caso que se possa poupar a represa Dr. João Penido em determinados períodos do ano, contribuindo assim para sua recarga anual, mesmo sob condições adversas de pluviosidade.

Para tanto, foi concebido pela área técnica da CESAMA, o projeto de interligação, através de uma rede adutora de água bruta em tubulação de Ferro Fundido com diâmetro de 600mm que permitirá o transporte de até 500l/s sob bombeamento e de até 250l/s por gravidade.

Trata-se de uma obra que atenderá a cidade de forma contínua ao longo dos anos, uma vez que a escassez de água vem se tornando uma realidade e desta forma o empreendimento se caracteriza como importante instrumento de gestão dos recursos hídricos disponíveis para a cidade de Juiz de Fora.