

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



OBRA/SERVIÇO: ESCORREGAMENTO DE TALUDE - SOLO GRAMPEADO - BARRAGEM CHAPÉU D'UVAS - JUIZ DE FORA - MG

Valor da Obra: R\$ 8.082.521,74

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	11,75%	5,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%
		Financeiro	R\$ 949.830,24	R\$ 47.491,51	R\$ 142.474,54	R\$ 142.474,54	R\$ 189.966,05	R\$ 142.474,54	R\$ 142.474,54	R\$ 94.983,02	R\$ 47.491,53
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	1,69%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	136.754,04	R\$ 13.675,40	R\$ 20.513,11	R\$ 20.513,11	R\$ 20.513,11	R\$ 20.513,11	R\$ 13.675,40	R\$ 13.675,40	R\$ 13.675,40
3	DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES	Físico %	0,04%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	3.008,88	R\$ 3.008,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	5,84%	40,00%	40,00%						20,00%
		Financeiro	R\$ 471.884,35	R\$ 188.753,74	R\$ 188.753,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.376,87
5	CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO	Físico %	71,12%		10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%
		Financeiro	5.748.493,95	R\$ 0,00	R\$ 574.849,40	R\$ 862.274,09	R\$ 1.149.698,79	R\$ 1.149.698,79	R\$ 1.149.698,79	R\$ 574.849,40	R\$ 287.424,70
6	OBRAS DE DRENAGEM	Físico %	1,17%							50,00%	50,00%
		Financeiro	94.511,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.255,85	R\$ 47.255,85
7	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO	Físico %	1,33%		60,00%	40,00%					
		Financeiro	107.466,72	R\$ 0,00	R\$ 64.480,03	R\$ 42.986,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	Físico %	0,47%							40,00%	60,00%
		Financeiro	37.960,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.184,32	R\$ 22.776,48
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	5,43%		10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%
		Financeiro	438.641,16	R\$ 0,00	R\$ 43.864,12	R\$ 65.796,17	R\$ 87.728,23	R\$ 87.728,23	R\$ 87.728,23	R\$ 43.864,12	R\$ 21.932,06
10	CONTROLE TECNOLÓGICO	Físico %	1,16%			10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	93.969,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.396,99	R\$ 18.793,98	R\$ 18.793,98	R\$ 23.492,48	R\$ 23.492,48	R\$ 0,00
TOTAL		Financeiro	R\$ 8.082.521,74	R\$ 252.929,53	R\$ 1.034.934,93	R\$ 1.143.441,59	R\$ 1.466.700,16	R\$ 1.419.208,65	R\$ 1.417.069,44	R\$ 813.304,58	R\$ 534.932,89
		Acumulado		R\$ 252.929,53	R\$ 1.287.864,46	R\$ 2.431.306,05	R\$ 3.898.006,21	R\$ 5.317.214,86	R\$ 6.734.284,30	R\$ 7.547.588,88	R\$ 8.082.521,77
		Físico %	100,00%	3,13%	12,80%	14,15%	18,15%	17,56%	17,53%	10,06%	6,62%
		Acumulado		3,13%	15,93%	30,08%	48,23%	65,79%	83,32%	93,38%	100,00%