

RAZÃO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 36.288.484/0001-63
IE: 003664375.00-08
ENDEREÇO: RUA MELO FRANCO, Nº 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
TELEFONE: (32) 3937-0086
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR



PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO MILHO BRANCO DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE DE 300 M3.						VALOR:	703.499,05
							DATA:	08/12/2023
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MESES				
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 64.591,75	9,18%	25,13%	29,48%	31,17%	12,02%	2,20%
				R\$ 16.231,91	R\$ 19.041,65	R\$ 20.133,25	R\$ 7.763,93	R\$ 1.421,02
2	RESERVATÓRIO MILHO BRANCO							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.466,91	3,90%	50,00%	25,00%	25,00%		
				R\$ 13.733,46	R\$ 6.866,73	R\$ 6.866,73		
2.2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 9.066,08	1,29%	60,00%	40,00%			
				R\$ 5.439,65	R\$ 3.626,43			
2.3	RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO, BASE E FUNDAÇÃO	R\$ 435.383,63	61,89%	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	
				R\$ 87.076,73	R\$ 152.384,27	R\$ 152.384,27	R\$ 43.538,36	
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS	R\$ 42.184,47	6,00%	100,00%				
				R\$ 42.184,47				
2.5	CAIXA DE DRENAGEM	R\$ 835,23	0,12%			50,00%	50,00%	
						R\$ 417,62	R\$ 417,62	
2.6	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO	R\$ 7.777,72	1,11%				100,00%	
							R\$ 7.777,72	
2.7	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO)	R\$ 6.131,52	0,87%				50,00%	50,00%
							R\$ 3.065,76	R\$ 3.065,76
2.8	PISO E ACABAMENTOS	R\$ 23.121,49	3,29%	5,00%	35,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ 1.156,07	R\$ 8.092,52	R\$ 9.248,60	R\$ 4.624,30	
2.9	ESQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA	R\$ 16.624,61	2,36%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 3.324,92	R\$ 3.324,92	R\$ 3.324,92	R\$ 3.324,92	R\$ 3.324,92
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA	R\$ 64.205,88	9,13%	10,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 6.420,59	R\$ 12.841,18	R\$ 25.682,35	R\$ 12.841,18	R\$ 6.420,59
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.109,76	0,87%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 1.221,95	R\$ 1.221,95	R\$ 1.221,95	R\$ 1.221,95	R\$ 1.221,95
VALORES TOTAIS		R\$ 703.499,05	100,00%	25,13%	29,48%	31,17%	12,02%	2,20%
				R\$ 176.789,74	R\$ 207.399,65	R\$ 219.279,68	R\$ 84.575,73	R\$ 15.454,24
VALORES ACUCMULATIVOS POR PERÍODO				25,13%	54,61%	85,78%	97,80%	100,00%
				R\$ 176.789,74	R\$ 384.189,39	R\$ 603.469,08	R\$ 688.044,81	R\$ 703.499,05

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63
PEDRO H. F. ARAUJO
DIRETOR