

RAZÃO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 36.288.484/0001-63
IE: 003664375.00-08
ENDEREÇO: RUA MELO FRANCO, Nº 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
TELEFONE: (32) 3937-0086
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR



| PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO ALFINEIROS DO TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 200 M³ | | | | | VALOR: | 828.876,49 |
| | | | | | | DATA: | 08/12/2023 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | MESES | | | |
| | | | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | R\$ 35.480,97 | 4,28% | 40,18% | 43,66% | 13,52% | 2,64% |
| | | | | R\$ 14.256,25 | R\$ 15.490,99 | R\$ 4.797,03 | R\$ 936,70 |
| 2 | RESERVATÓRIO ALFINEIROS | | | | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 29.557,10 | 3,57% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | | | R\$ 14.778,55 | R\$ 14.778,55 | | |
| 2.2 | TRABALHOS EM TERRA | R\$ 9.498,53 | 1,15% | 60,00% | 40,00% | | |
| | | | | R\$ 5.699,12 | R\$ 3.799,41 | | |
| 2.3 | BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO | R\$ 598.257,47 | 72,18% | 45,00% | 45,00% | 10,00% | |
| | | | | R\$ 269.215,86 | R\$ 269.215,86 | R\$ 59.825,75 | |
| 2.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS | R\$ 58.163,67 | 7,02% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | | | R\$ 29.081,84 | R\$ 29.081,84 | | |
| 2.5 | CAIXA DE DRENAGEM | R\$ 902,17 | 0,11% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | | | R\$ 451,09 | R\$ 451,09 |
| 2.6 | ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO | R\$ 10.171,10 | 1,23% | | | 100,00% | |
| | | | | | | R\$ 10.171,10 | |
| 2.7 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) | R\$ 5.409,57 | 0,65% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | | | R\$ 2.704,79 | R\$ 2.704,79 |
| 2.8 | PISOS E ACABAMENTOS | R\$ 12.370,67 | 1,49% | | | | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 12.370,67 |
| 2.9 | EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA | R\$ 8.512,25 | 1,03% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | | | R\$ 4.256,13 | R\$ 4.256,13 |
| 2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA | R\$ 56.537,87 | 6,82% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | | R\$ 28.268,94 | R\$ 28.268,94 | |
| 2.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 4.015,12 | 0,48% | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| | | | | | R\$ 803,02 | R\$ 1.606,05 | R\$ 1.606,05 |
| VALORES TOTAIS | | R\$ 828.876,49 | 100,00% | 40,18% | 43,61% | 13,52% | 2,69% |
| | | | | R\$ 333.031,62 | R\$ 361.438,61 | R\$ 112.080,85 | R\$ 22.325,41 |
| VALORES ACUMULATIVOS POR PERÍODO | | | | 40,18% | 83,78% | 97,31% | 100,00% |
| | | | | R\$ 333.031,62 | R\$ 694.470,23 | R\$ 806.551,08 | R\$ 828.876,49 |

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63
PEDRO H. F. ARAUJO
DIRETOR