



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 599/2012

Nome: **DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO**

No. CREA: **14841-D/AM**

Modalidades:

**ENGENHEIRO CIVIL**

Endereço: **AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS N.17**

**PARQUE DAS LARANJEIRAS**

**FLORES - MANAUS/AM**

Atribuições:

**ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, HIDROVIAS, PORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E AEROPORTOS**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 9257/2012 de 26/04/2012**

Contratante: **INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB**

Empresa Contratada: **BC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP**

Local Obra/Serviço: **ENTRONC. DAS VIAS AMAZONAS C TANCREDO NEVES N.S/N**

**- MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 236.589,70**

Vinculada a ART No. 9254 de 20/04/2012

Do Profissional: **14132-D/AM - TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL**

CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº 007/2012

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 009/2012 - SERVIÇOS IMPLURB

OBJETO: **OBRA DE EDIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS**

**VIAS RUA AMAZONAS COM TANCREDO NEVES PARQUE 10.**

PRAZO: **45 (QUARENTA E CINCO) DIAS**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **17/04/2012**

VALOR: **R\$ 236.589,70 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA**

**E**

**NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)**

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE

Atividade : Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação : Coautoria/corresponsabilidade

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 04 PÁGINAS), EMITIDO EM 20/09/2012, PELO PERÍODO DE 14 DIAS (DE 20/04/12 A 27/04/12 E DE 29/05/12 A 05/06/12), CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.**

Manaus, 01 de Outubro de 2012

  
**ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO**  
**PRESIDENTE**

**CONFEA**  **CREA-AM**

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 599112
01 OUT. 2012
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data / /

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**OBRA:** Edificação de uma praça.

**SERVIÇO:** Edificação de uma praça, localizada no entroncamento das vias Rua Amazonas com Tancredo Neves.

**LOCAL:** Entroncamento das vias Rua Amazonas com Tancredo Neves, S/N, Bairro Parque 10, Manaus/Amazonas.

**CONTRATANTE:** INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, CNPJ: 05.610.385-0001-22.

**CONTRATADA:** BC Serviços de Construção Ltda. – CNPJ: 09.467.386/0001-10, representada pelo sócio TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA, CPF: 899.766.062-49.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº. 09.467.386/0001-10, estabelecida na Rua 114, número 74, núcleo 12, Cidade Nova, Manaus/AM, representada pelos responsáveis técnicos **DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO**, engenheiro civil CREA-AM nº. 14.841-D e **TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA**, engenheiro civil CREA-AM nº. 14.132-D/AM, executou os serviços de Edificação de uma praça, localizada no entroncamento das vias Rua Amazonas com Tancredo Neves, para o INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, CNPJ: 09.244.440/0001-69, localizada na Avenida Brasil, 2971, Bairro Compensa I (Anexo Sede da Prefeitura de Manaus), CEP: 69035-110, sob a fiscalização do Engenheiro Civil Kellyson S. Oliveira, sob o regime de empreitada global por preços unitários, a totalidade dos serviços relacionados na planilha que segue.

**MODALIDADE:** Tomada de Preços n.º 002/2012/CL/IMPLURB.

**CONTRATO N.º:** 072012.

**DATA DE ASSINATURA:** 17/04/2012

**ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:** N.º 009/2012 – SERVIÇOS IMPLURB

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

**VALOR GLOBAL:** 236.589,70 (Duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).



01 OUT. 2012

Este Documento é parte integrante  
da Certidão de Acervo Técnico  
expedida nesta data / /

SERVIÇOS CONTRATADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME DE POLIETILENO ESTIRADO H = 1,20M (COMPRIMENTO 1,00M)	m	262,92
1.2	BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	un	20,00
1.3	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	2.105,51
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM SANITÁRIO	un	1,00
<b>2.0 DEMOLIÇÃO</b>			
2.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO	m²	826,98
2.2	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	m²	107,22
2.3	RETIRADA DE MEIO-FIO	m	160,32
2.4	RETIRADA DE GRAMA	m²	1.246,36
2.5	REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL COM DMT ATÉ 30 KM	m³	222,85
2.6	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	13,72
<b>3.0 MURETA EM ALVENARIA</b>			
3.1	REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL COM DMT ATÉ 30 KM	m³	25,62
3.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO 30KG COMPACTADOR MANUAL	m²	145,28
3.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	m³	7,26
3.4	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	483,42
3.5	PINTURA DE SUPERFÍCIE COM LATEX	m²	483,42
3.6	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	483,42

01 OUT. 2012

*Paulo*

Este Documento é parte integrante  
da Certidão de Arquivo Técnico  
expedida nesta data / /

3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS	m <sup>3</sup>	16,61
3.8	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	12,84
3.9	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m <sup>2</sup>	166,03
3.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m <sup>2</sup>	210,58
3.11	FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	m <sup>2</sup>	166,03
3.12	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m <sup>3</sup>	36,32
3.13	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	m <sup>2</sup>	228,29
3.14	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	19,71
3.15	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m <sup>2</sup>	483,42
3.16	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )	kg	747,00
<b>4.0 PISOS</b>			
4.1	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m <sup>3</sup>	1.087,84
4.2	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m <sup>2</sup>	554,13
4.3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m <sup>2</sup>	1.458,92
4.4	PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA	m <sup>2</sup>	554,13
<b>5.0 CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO</b>			
5.1	REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL COM DMT ATÉ 30 KM	m <sup>3</sup>	2,17
5.2	APOLOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO 30KG COMPACTADOR MANUAL	m <sup>2</sup>	11,52
5.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	m <sup>3</sup>	0,58
5.4	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	m <sup>2</sup>	36,16
5.5	REATERRO MANUAL DE VALAS	m <sup>3</sup>	1,21
5.6	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	3,91